| | |
|---|---|
| Gerätestandort | Stiebel Eltron AG<br>Industrie West, Gass 8<br>5242 Lupfig<br>Telefon: 0844 333 444<br>Fax-Nummer:<br>E-Mail: backoffice@stiebel-eltron.ch |

| Geräte | Produktname | Kaufdatum | Marke | Herstell-Nr. | Fabrik-Nr- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Checkliste | | Datum | |
| Auftrags-Nummer | | Gerät zum Auftrag | |
| Gerät | | Gerätestandort | |
| Elektrische Notheizung kW | | Signalisation Betrieb Notheizung | ☐ |

**▼ Kältemittelfüllung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kältemittel | bitte auswählen | Kältemittelfüllmenge | |

**▼ Aufstellort und Wärmequelle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abstände sind nicht gemäss STE Vorgaben | ☐ | Wärmequelle | bitte auswählen |
| Bemerkungen zu den Abständen | bitte auswählen | Sonde | bitte auswählen |

**▼ Sondenanlage (nur bei Sole Wärmepumpen auszufüllen)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sonden-Verteilerart | bitte auswählen | Ausdehnungsgefäss Grösse Liter | |
| Wärmeträgertyp | bitte auswählen | Ausdehnungsgefäss Vordruck bar | |
| Frostsicherheitsgrenze °C | | Anlagendruck bar | |
| Einstellwert Quelle min. | | Sicherheitsventil bar | |

**▼ Sichtprüfung der wasserseitigen Geräteanschlüsse „KW/WW/Heizung/Solar/entlüfter“**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Korrekt angeschlossen | ☐ | Dicht | ☐ |

**▼ Sichtprüfung Luftanschluss**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abstand Zu-/Abluft <1,5m | ☐ | Wandauslass Fremdfabrikat | ☐ |
| Luftdicht angeschlossen | ☐ | Kontrolle Wärmedämmung | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **▼ Trinkwasser / Sicherheitsgruppe** | | | |
| Sicherheitsventil bar | | WW-Aufbereitungsart | bitte auswählen |
| Tropfleitung freier Ablauf | ☐ | Speichergrösse Liter | |
| Rückflussverhinderer | ☐ | Position WW-Fühler | bitte auswählen |
| Verbrühschutz (Solar) | ☐ | Kunden auf Legionellenrisiko hingewiesen | ☐ |
| **▼ Hydraulische Einbindung** | | | |
| Hydraulische Einbindung | bitte auswählen | Min. volumenstrom sichergestellt | ☐ |
| Inhalt Puffer in Liter | | Schema Nr. WP-S-M | |
| **▼ Betriebsweise und externe Wärmeerzeuger** | | | |
| Betriebsweise | bitte auswählen | 2. Wärmeerzeuger | bitte auswählen |
| Kühlbetrieb | bitte auswählen | Unterstützung | bitte auswählen |
| **▼ Wärmeverteilsystem** | | | |
| Ausdehnungsgefäss Grösse Liter | | Heizkurve WP bei -7.0 °C AT in °C | |
| Ausdehnungsgefäss Vordruck bar | | **Heizkurve WP bei 10 C** AT °C | |
| Anlagendruck bar | | Regelung | bitte auswählen |
| Sicherheitsventil bar | | | |
| **▼ Lüftung (nur bei LWZ auszufüllen)** | | | |
| Schalldämpfer vorhanden | ☐ | Alle zuluft und Abluftventil geprüft | ☐ |
| Separater Anschluss aussenluft (Radon) | ☐ | Filterbox oder externer Filter vorhanden | ☐ |
| **▼ Elektroanschluss** | | | |
| Absicherung Verdichter (allpolig) A | | Absicherung Tableau (allpolig) A | |
| Absicherung Notheizung A | | Fühler und Positionierung geprüft | ☐ |
| Absicherung Steuerung in A | | FI-Begleitheizband vorhanden | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **▼ Funktionskontrolle** | | | |
| Kontrolle Notbetrieb | ☐ | Rückschlagventil | ☐ |
| Relaistest (Pumpen, Mischer, etc.) | ☐ | Zuschaltung 2. Wärmeerzeuger | ☐ |
| Abtauvorgang | ☐ | Kondensatsysten geprüft (10 Liter) | ☐ |
| Umschaltventil | ☐ | Begleitheizband vorhanden | ☐ |
| **▼ Messwert (nach 10-minütiger Betriebszeit an der Wärmepumpe gemessen)** | | | |
| Eintritt Quellenmedium °C | | Vorlauf Wärmepumpe °C | |
| Austritt Quellenmedium °C | | Rücklauf Wärmepumpe °C | |
| Volumenstrom Quelle L/min | | Volumenstrom WP L/min | |
| **▼ Einstellwert Regler Heizen** | | | |
| Wärmeverteilung HK 1 | bitte auswählen | Wärmeverteilung HK 3 | bitte auswählen |
| Raumtemperatur HK 1 Komfort | | Raumtemperatur HK 3 Tag | |
| Raumtemperatur HK 1 Eco | | Raumtemperatur HK 3 Eco | |
| Heizkurve 1 | | Heizkurve 3 | |
| Wärmeverteilung HK 2 | bitte auswählen | Umschaltung Sommerbetrieb | |
| Raumtemperatur HK 2 Komfort | | Fernbedienung | ☐ |
| Raumtemperatur HK 2 Eco | | Raumeinfluss % | |
| Heizkurve 2 | | Bivalenzpunkt Heizung | |
| **▼ Einstellwert Regler Warmwasser** | | | |
| Warmwassertemp. Tag | | WW Hysterese | |
| Warmwassertemp. Nacht | | Art der Hystere | bitte auswählen |
| Ladefenster für WW in h | | Legionellenschaltung | bitte auswählen |
| Einstellwert nach Systemmodul | ☐ | Bivalenzpunkt Warmwasser | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **▼ Einstellwert Regler Kühlen** | | | |
| Kühlart | bitte auswählen | Raumtemperatur Kühlen HK 1 | |
| Vorlauf Kühlen min. | | Raumtemperatur Kühlen HK 2 | |
| Hysterese Kühlen | | Raumtemperatur Kühlen HK 3 | |
| Kühlgrenze (WPL) | | | |
| **▼ Messdatenerfassung** | | | |
| Verdichter Betriebsstunden | | Verdichter Schaltimpulse | |
| Notheizung Betriebsstunden | | | |
| **▼ Bemerkungen** | | | |
| Bemerkungen | | | |

**per Mail senden**